

**Vorlage Nr. 19/0062**

Federf. Stadamt: Amt für Bildung und Erziehung

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Schulausschuss	Rainer Weichelt Erster Beigeordneter	Entscheidung	04.02.2019	8

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**

**Umsetzungsbericht zum Förderprogramm "Gute Schule 2020"**

**Begründung:**

Die Stadt Gladbeck erhält aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in Sanierung, Modernisierung und Ausbau kommunaler Infrastruktur ein Kreditkontingent von rd. 10.180.000 Euro, was verteilt auf die der Förderung zugrundeliegenden Jahre 2017 bis 2020 einem Jahresbetrag von rd. 2,55 Mio. Euro entspricht.

**Beschlusslage**

Seit der Schulausschuss in seiner Sitzung am 14.11.2016 der Verwaltung den Auftrag zur Einleitung der erforderlichen vorbereitenden Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von Gute Schule 2020 erteilt hat, hat die Verwaltung den Schulausschuss regelmäßig in Maßnahmenplanung und Umsetzung des beschlossenen Kataloges eingebunden.

Die Verwaltung hat dem Schulausschuss in der Sitzung am 30.01.2017 und dem Rat der Stadt Gladbeck in der Sitzung am 09.02.2017 für das Programm „Gute Schule 2020“ die Umsetzung verschiedener Maßnahmen in 2017 vorgeschlagen. Die Beschlüsse erfolgten jeweils einstimmig.

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

Zur Konkretisierung des Maßnahmenkataloges und unter Berücksichtigung des Ausbaus der Josefschule aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am 18.09.2017 und der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 05.10.2017 die Maßnahmenplanung für den gesamten Förderzeitraum 2017 bis 2020 beschlossen. Auch diese Beschlüsse erfolgten einstimmig.

In der Sitzung am 29.01.2018 wurde dem Schulausschuss der Umsetzungsbericht für das Jahr 2017 vorgestellt und die Umsetzung der Maßnahmen 2018 ff. nach Maßgabe des Ratsbeschlusses vom 05.10.2017 einstimmig beschlossen. Um die Umsetzung der Arbeiten an den Maßnahmen in den Osterferien 2018 sicherzustellen, hat der Rat der Stadt Gladbeck in seiner Sitzung am 15.03.2018 die Aufhebung des betreffenden Sperrvermerks einstimmig beschlossen.

### **Umsetzung**

Die Stadt Gladbeck hat in 2018 - wie bereits auch in 2017 - den zur Verfügung gestellten Betrag von 2.538.550 Euro in voller Höhe abgerufen.

Aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurden in 2018 an verschiedenen Gladbecker Schulen Maßnahmen zur Sanierung und Modernisierung von Schulraum und Schulgebäuden durchgeführt. Dafür stand aus dem beantragten Förderdarlehen ein Volumen von 1.269.275 Euro konsumtiv zur Verfügung.

Bei Antragstellung wurden grundsätzlich Kostenrahmen für die jeweiligen Maßnahmen zu Grunde gelegt. Die Kosten wurden im weiteren Verlauf konkretisiert, als die Grundlagen-, Vorentwurfs- und Entwurfsplanungen vollständig abgearbeitet waren. Darüber hinaus konnten durch die erzielten Ausschreibungsergebnisse oder aber durch Unvorhergesehenes Abweichungen der Kostenberechnungen festgestellt werden.

#### **Regenbogenschule: Sanierung Turm**

Am Turm wurden schadhafte Fugen saniert, teilweise Steine ausgetauscht und das Gesims saniert. Die Dachfläche ist repariert und der schadhafte Innenputz erneuert worden. Außerdem sind Maler- und Gerüstarbeiten durchgeführt worden. Hierbei sind Mittel eingespart worden.

#### **Pestalozzischule: Sanierung Toiletten und Akustikmaßnahmen**

Am Teilstandort Woorthstraße wurden die Urinale des Jungen-WC saniert. Am Hauptstandort Brahmsstraße sind in 2 Klassenräumen an den Decken Akustikplatten eingebaut worden, da dort eine hörgeschädigte Schülerin beschult wird. Hierbei werden Mittel eingespart.

#### **Wittringer Schule: Brandschutz OGS**

Die Decke im OGS-Bereich ist durch eine F 30-Decke erneuert. Es wurden F 30-Wände, dicht- und selbstschließende Türen sowie eine Sicherheitsbeleuchtung eingebaut.

Oberhalb der Decke sind nicht mehr benötigte Leitungen entfernt und vorhandene Leitungen brandschutztechnisch abgeschottet worden. Hierbei sind Mittel eingespart worden.

**Südparkschule: Schwimmbadtechnik (Ausführung ab April 2019)**

Die Planung ist abgeschlossen. Z. Zt. werden die Leistungsverzeichnisse vorbereitet. Der Beckenumgang, das Becken, die Wasseraufbereitungsanlage und die Decke mit Beleuchtung sollen erneuert werden. Es werden zusätzlich eingesparte Mittel anderer Maßnahmen benötigt.

**Erich-Fried-Schule: Fenstererneuerung**

Im 1. BA sind die Klassenfenster inklusive Sonnenschutz im Nord- und Südbau an der Südwestseite erneuert worden. Eingesparte Mittel anderer Maßnahmen sind eingesetzt worden, damit der 1. BA inklusive Fenstererneuerung Kellergeschoss abgeschlossen werden konnte.

**Anne-Frank-Realschule: Sanierung Sanitärbereich Sporthalle**

Der Sanitärbereich ist komplett entkernt, umgestaltet und erneuert worden. Ebenso sind die Umkleiden gestrichen worden. Es werden zusätzlich eingesparte Mittel anderer Maßnahmen benötigt.

**IDG: Brandschutz und Innensanierung**

Im Hörsaal sind die Brandschutzklappen und das aufsteigende Podest erneuert sowie das aufsteigende Gestühl entfernt worden. Bodenbelags-, Maler- und Elektroarbeiten folgen. Der Hörsaal wird zu einem Multifunktionsraum umgebaut.

Im Bioraum 3 sind für die Umnutzung als Klassenraum die Mediensäulen und das Digestorium entfernt sowie die Lüftungsanlage zurückgebaut worden. Der Bodenbelag und die Decke mit LED-Beleuchtung ist erneuert worden, ebenso sind Malerarbeiten durchgeführt worden.

Im 2. OG sind die Brandschutzmaßnahmen im 3. BA durchgeführt worden und somit sind die Arbeiten in diesem Geschoss abgeschlossen. Es wurden Decken, Wände und Türen erneuert. Die nicht mehr benötigten Lüftungsanlagen sind demontiert, Elektroleitungen im Flurbereich sind brandschutztechnisch abgeschottet bzw. verlegt worden. Die vorhandenen Lehrmittelräume wurden versetzt. Es sind Planungsaufträge für die weiteren Planungen an Fachingenieure vergeben worden.

Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Umsetzung der für 2018 vorgesehenen konsumtiven Maßnahmen im Rahmen des Fördervolumens von 1.269.275 Euro bleibt.

In gleicher Höhe wurden für 2018 investive Mittel für die Erweiterung des OGS-Angebotes an der Mosaikschule bereitgestellt.

## **Mosaikschule: Erweiterung Schulgebäude**

Durch die Freigabe des Kampfmittelräumdienstes und der daraus folgenden Baugenehmigung hat sich der Baubeginn von Ende Mai 2018 auf September 2018 verzögert. Dadurch verschiebt sich auch die Baufertigstellung von August 2019 auf voraussichtlich Ende Oktober 2019. Die Decke über dem 1. Obergeschoss ist betoniert und die Ausschreibungen sind zu 50 % erfolgt.

Auf Grund der Witterungsverhältnisse gibt es z. Zt. einen Baustopp.

Aus dem Förderprogramm werden auch in 2019 sowohl in der Ergebnisrechnung als auch im investiven Finanzplan jeweils 1.269.275 Euro berücksichtigt. Der Antrag für das Förderdarlehen 2019 wird zur Fortführung der Maßnahmenplanung 2019 kurzfristig bei der NRW.Bank gestellt:

### **Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – konsumtiv:**

<b>Maßnahme</b>	<b>2019</b>
<b>Südparkschule</b>	
• Sanierung Schwimmbadtechnik	350.000 €
<b>Ratsgymnasium</b>	
• Sanierung Dach 2. BA	
• Brandschutzmaßnahmen	
• Fassadensanierung 1. BA	
• Sanierung Klassenräume, Aula	640.000 €
<b>Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule</b>	
• Innensanierung, Brandschutzmaßnahmen	279.000 €
Summe der Maßnahmen:	1.269.000 €
Zur Verfügung stehen:	1.269.275 €
Maximal aus 2018 übertragbar in 2019	1.269.275 €

### **Maßnahmenliste Gute Schule 2020 – investiv:**

<b>Maßnahme</b>	<b>2019</b>
<b>Mosaikschule</b>	
• Erweiterung des Schulgebäudes	1.269.275 €
Zur Verfügung stehen:	1.269.275 €
Maximal aus 2018 übertragbar in 2019	1.269.275 €

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

**Siehe Seite 4!**

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

**investiver Finanzplan**

<b>Einzahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	


Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Schulausschuss nimmt den Umsetzungsbericht zur Kenntnis. Die Umsetzung der Maßnahmen 2019 f. erfolgt nach Maßgabe des Ratsbeschlusses vom 05.10.2017.

Der Bürgermeister  
i.V.



-Rainer Weichelt-  
Erster Beigeordneter

---

---

In der Sitzung des

- Schul-Ausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: